مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع	جدة أمانة جدة	شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
الاستشاري	وكالة التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الادارة العامة للتنفيذ و الاشراف ادارة تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط :BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 02 عرض الشارع: ١٨

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE 125+0 الى محطة رقم :٠+٢٦٤,٢٦

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع : التاريخ : 19/10/2024 00:00

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف ....

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : 125+00 الي المحطه : 264,26,00

من المحطه : .... الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :

.... توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد ☐ مرفق قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :

☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ : / /

ملاحظات

إرفاق نتائج إختبارات الدملك

تعليمات المهندس الاستشاري :

☑ موافق ☐ غير موافق

٢٠٢٤/١٠/٢٠ م/ فوزي عبدالله باعطي التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 0566157166 : الإدارة 0544714479 : مدير المشاريع للتواصل





ركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية

تقرير إستلام طبقة ردم

إسم المشروع :-	تلال الغروب	رقم الشارع :-	ROAD-B03-2		
رقم المخطط :-	BLOCK03	طول الشارع :-	264.28M		
رقم الطبقة :-	BOUTTOM OF SUPGRADE-1	عرض الشارع :-	18		
LAYAER THICKNESS	0.150	WIDHT-R	9.000		
DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000	WIDHT-L	9.000		

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%		
				-5.000	-3.500	0.000	3.500	5.500		
11	125	530219.8909	2369353.882	59.117	59.035	59.087	59.035	59.117	9.000	9.000
12	137.5	530231.4316	2369349.08	59.234	59.152	59.204	59.152	59.234	9.000	9.000
13	150	530242.9723	2369344.277	59.351	59.269	59.321	59.269	59.351	9.000	9.000
14	162.5	530254.513	2369339.475	59.467	59.385	59.437	59.385	59.467	9.000	9.000
15	175	530266.0537	2369334.673	59.584	59.502	59.554	59.502	59.584	9.000	9.000
16	187.5	530277.5944	2369329.87	59.701	59.619	59.671	59.619	59.701	9.000	9.000
17	200	530289.135	2369325.068	59.815	59.733	59.785	59.733	59.815	9.000	9.000
18	212.5	530300.6757	2369320.266	59.924	59.842	59.894	59.842	59.924	9.000	9.000
19	225	530312.2164	2369315.463	60.028	59.946	59.998	59.946	60.028	9.000	9.000
20	237.5	530323.7571	2369310.661	60.126	60.044	60.096	60.044	60.126	9.000	9.000
21	250	530335.2978	2369305.859	60.220	60.138	60.190	60.138	60.220	9.000	9.000
22	262.5	530346.8385	2369301.056	60.308	60.226	60.278	60.226	60.308	9.000	9.000
23	264.28	530348.4825	2369300.372	60.320	60.238	60.290	60.238	60.320	9.000	9.000

المقاول		الإستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات		مكتب رمك للإستشارات الهندسية
الإسم :-		الإسم :- م/ فاضل محمد
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-





اتجاه تصريف المياه	<
الأرض الطبيعية	
الخط التصميمي	
سقف قائم	

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانفاق
ادارة التصميم للطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة ساتي العامرية

الاستشاري العام/ الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشاري/ مكتب ربك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب بحي الأمير فواز شمال - مدينة جدة

BLOCK-03



NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350	مقياس الرسم:

مدير إدارة تصميم الطرق — مدير عام الدراسات والتصاميم

BLOCK 3

RO-B03-1 — RO-B03-2 — RC-B03-3 — RO-B03-4

PED-B03-A1 — PED-B03-2 — PED-B03-3

PED-B03-4 … PED-B03-37